

Total: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
								Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Corriente - Especifico					Ciclo Recurso	Prometido	Modificado	Reservado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Retenido	Unidad de Medida	Producción		Avance Anual	Avance Acum.
GM151020050753	Construcción General de La Plaza Publico Enrique Guillen (Primer Etapa) de	151700123	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	2175	Recursos de egresos publicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	Cultura y turismo	En Ejecucion	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	50	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisical obra terminada / Registros obra terminada - SIFDRA: Fase al siguiente nivel.
GM151020050802	Construcción General de La Plaza Publico Enrique Martines Y Martines de	151700124	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	2175	Recursos de egresos publicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	50	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisical obra terminada / Registros obra terminada - SIFDRA: Fase al siguiente nivel.
GM1510200511245	Rehabilitación General de la Plaza Publica Del Sr. Santos Tomas de	151700126	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	2175	Recursos de egresos publicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	50	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Fisical obra terminada / Registros obra terminada - SIFDRA: Fase al siguiente nivel.